

ООО «ГИП - Электро»

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 98/2, литер «Е»,
ИНН 0278130725, КПП 027801001

исх. № 397

от « 26 » мая 2016г.


Заместителю министра
промышленности и
инновационной политики
Республики Башкортостан
И.З. Шахмаеву

Уважаемый Ильдар Зуфарович!

«отчет по исполнению ИП за 1 кв. 2016г.»


Во исполнение Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", направляем Вам отчет по исполнению инвестиционной программы ООО «ГИП-Электро» за 1 квартал 2016 года по формам, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114.

Директор ООО «ГИП-Электро»



А.А. Нусенкис

Исп.: Лалаев С.Ю.
Тел.: +7 (347) 228-32-36.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 1 кв. 2016г., млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования [факт 1 кв 2016 год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	45,23	2,07	1,63	2,07	1,72	0,00	26,55	0,00	15,34	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,79	0,44	0,00	0,44	0,05	0,00	19,53	0,00	13,22	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,79	0,44	0,00	0,44	0,05	0,00	19,53	0,00	13,22	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1	прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	12,44	1,63	1,63	1,63	1,67	0,00	7,02	0,00	2,12	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,44	1,63	0,00	1,63	1,67	0,00	7,02	0,00	2,12	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дозамиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	45,23	2,07	1,63	2,07	1,72	0,00	26,55	0,00	15,34	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов за 1 квартал 2016 год
(представляется ежеквартально)

Утверждено
руководителем организации
Нусеникис А.А.
2016
года
" " М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Реконструкция ЛЭП – 10-0,4 кВ	0	0	1,57 км	0,05 км	1,62 км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Замена ТП	0	0	0	0,57 МВА	0,57 МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Оптимизация сети	0	0,088 км	4,713 км, 0,77 МВА	1,5 км, 0,36 МВА	6,30 км., 1,13 МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Новое строительство	0	0	1 км., 0,32 МВА	1,058 км., 0,16 МВА	2,058 км., 0,48 МВА	0,358 км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

(Подпись)

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 1 кв 2016г. (представляется ежеквартально)



Отчетный период: 1 квартал 2016 год
по состоянию на: 31.03.2016г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1 Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ:									
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
1.2. Замена ТП:									
За. Л-4606 в с. В.Киги	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Замена ТП-2619 в с. Большеустьикинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Замена ТП 2617 в с. Большеустьикинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-

Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское	Подготовка к исполнению системы ГАРАНТ	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
		Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
		Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
		Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
		Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз		Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	4 кв 2015	4 кв 2015	100%	100%	-	-
		Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	4 кв 2015	4 кв 2015	100%	100%	-	-
		Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
		Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
		Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-

3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа:

Производственные базы	Организация конкурсных процедур	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договора	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
А/м УАЗ-фермер	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
Бурокрановая машина	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-

Отчет о техническом состоянии объекта за 1 кв 2016 года
(представляется ежеквартально)

Утверждаю:
Директор ООО "ГИП-Электро" Нусенкис А.А.

(подпись)
" " 20 ____ года

N п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина, ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэксперт изы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз	x	x	0,358	2016	2016	+	-	+	+

