

ООО «ГИП - Электро»

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 98/2, литер «Е»,
ИНН 0278130725, КПП 027801001

исх. № 600

от «12» августа 2016г.


Заместителю министра
промышленности и
инновационной политики
Республики Башкортостан
И.З. Шахмаеву

«отчет по исполнению ИП за 2 кв. 2016г.»

Уважаемый Ильдар Зуфарович!

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", направляем Вам отчет по исполнению инвестиционной программы ООО «ГИП-Электро» за 2 квартал 2016 года по формам, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114.

Директор ООО «ГИП-Электро»



А.А. Нусенкис

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2016 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
А.А. Нусенкас
16 июля 2016 года
М. П.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [дек. 2016 год]												Освоено (закрыто работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	в том числе за счет:	Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.													
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал								
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал								
	ВСЕГО		45,23	3,14	1,63	2,07	1,72	1,07	26,55	0,00	15,34	0,00	3,14	1,07	3,14	1,07	-0,65	-0,65	-37,57%	-0,33		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		32,46	0,08	0,00	0,00	0,05	0,08	21,07	0,00	11,34	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,03	69,13%			
1.1.	Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ		3,90	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	3,69	0,00	0,21	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	#ДЕЛО!			
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-3 в с. Серлибашево		3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новооболотай		0,21	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,21	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	#ДЕЛО!			
1.2.	Замена ТП		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.2.1	Замена ТП-4606 в с. В.Кичи		0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.2.2	Замена ТП-2619 в с. Бозаустыкское		0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.2.3	Замена ТП 2617 в с.Бозаустыкское		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.3.1	Внедрение АИНСКУЭ		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.	Оптимизация сети		16,75	0,02	0,00	0,00	0,05	0,02	12,38	0,00	4,33	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,03	-57,67%			
1.4.1	Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с. Шаран		0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.2	Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с Шаран		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.3	Перенос ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдуллино Каракалпакского р-на РБ		4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.4	Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Малинск Каракалпакского р-на РБ		2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.5	Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Аташи Каракалпакского р-на		3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.6	Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Кичи		0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Кичи		3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.8	Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2638 и ТП-2659 в с.Бозаустыкское		1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!			
1.4.9	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озерки Каракалпакского р-на		0,05	0,02	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,03	-57,67%	-0,03		
																				Оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223-ФЗ		

оптимизация затрат, за счет
проведения закупочных
процедур, в ссг с 223403

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2 кв. 2016г., млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)Утверждаю
руководитель организации

А.А. Нусенкис

(подпись)


" " 20 16 года
М.П.

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования [факт 2 кв 2016 год]										Исчисленные отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	45,23	3,14	1,63	2,07	1,72	1,07	26,55	0,00	15,34	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,79	0,52	0,00	0,44	0,05	0,08	19,53	0,00	13,22	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,79	0,52	0,00	0,44	0,05	0,08	19,53	0,00	13,22	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	12,44	2,62	1,63	1,63	1,67	0,99	7,02	0,00	2,12	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,44	2,62	1,63	1,63	1,67	0,99	7,02	0,00	2,12	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дозиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	45,23	3,14	1,63	2,07	1,72	1,07	26,55	0,00	15,34	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов за 2 квартал 2016 год
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план*						факт						план*						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.	Реконструкция ЛЭП - 10-0,4 кВ	0	0	1,57 км	0,05 км	1,62 км	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.	Замена ТП	0	0	0	0,57 МВА	0,57 МВА	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.4.	Оптимизация сети	0	0,088 км	4,713 км, 0,77 МВА	1,5 км, 0,36 МВА	6,30 км, 1,13 МВА	0	0,09 км	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.	Новое строительство	0	0	1 км., 0,32 МВА	1,058 км., 0,16 МВА	2,058 км., 0,48 МВА	0,358 км.	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Handwritten signature and stamp.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 2 кв 2016г.
(представляется ежеквартально)Утверждаю
руководитель организации

Нусенкис А.А.

М. П.

Отчетный период: 2 квартал 2016 год
по состоянию на: 30.06.2016г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Степень выполнения	Примечания по отставаниям по сравнению с графиком
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1 Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ:									
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	25%	100%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	25%	100%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	25%	100%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	25%	100%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	25%	100%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
1.2. Замена ТП:									
Замена ТП-4606 в с. В. Киги	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Замена ТП-2619 в с. Большеестькинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Замена ТП 2617 в с. Большеестькинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-

[illegible]

Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	Выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	4 кв 2015	4 кв 2015	100%	100%	-	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	4 кв 2015	4 кв 2015	100%	100%	-	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	1 кв 2016	100%	100%	-	-
3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа:									
Производственные базы	Организация конкурсных процедур	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 3-4 кв. 2016г.
	Заключение договора	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 3-4 кв. 2016г.
	Ввод в эксплуатацию	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 3-4 кв. 2016г.
А/м УАЗ-фермер	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	100%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	100%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	100%	-	-
Бурокрановая машина	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-

Отчет о техническом состоянии объекта за 2 кв 2016 года
(представляется ежеквартально)

Утверждено:
Директор ООО "Гип-Электро" Писенкис А.А.



N п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации		
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина, ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэксперт изы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством земельного (+; -)
1	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озерки Караидельского р-на	x	x	0,09	2016	2016	+	-	+
2	Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай	x	x	0,21	2016	2016	+	-	+

(Handwritten signatures in blue ink)