

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2016 год, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)

Утверждено  
руководителем организации  
А.А. Нусенки  
2017 года

М.П.

| № п/п | Наименование объекта                                                                            | Остаток стоимости по начало года* | Объем финансирования [4 кв. 2016 год] |        |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       | Оценки (закрыто исполнено работ) млн. рублей |       | Исполнено (сформировано в эксплуатацию) млн. рублей |       | Остаток стоимости по результату исполнения периода* | Отклонение*** |       |                                                                                  |   | Причины отклонений |                     |                                                     |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                 |                                   | 1 кв.                                 |        | 2 кв. |      | 3 кв. |       | 4 кв. |       | факт  | план  | факт  | план  |                                              |       |                                                     |       |                                                     | факт          | план  | млн. рублей                                                                      | % |                    | в том числе за счет | уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД |      |      |
|       |                                                                                                 |                                   | факт**                                | план** | факт  | план | факт  | план  | факт  | план  |       |       |       |       |                                              |       |                                                     |       |                                                     |               |       |                                                                                  |   |                    |                     |                                                     | факт | план |
|       |                                                                                                 |                                   |                                       |        |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |                                              |       |                                                     |       |                                                     |               |       |                                                                                  |   |                    |                     |                                                     |      |      |
|       | ВСЕГО                                                                                           | 48,23                             | 47,27                                 | 1,63   | 2,08  | 1,72 | 1,07  | 26,55 | 16,18 | 27,94 | 15,34 | 27,94 | 47,27 | 27,94 | 47,27                                        | 24,79 | 12,60                                               | 2,04  | 4,52%                                               | 3,26          | -3,11 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.    | Техническое перевооружение и реконструкция                                                      |                                   | 32,46                                 | 34,33  | 0,00  | 0,00 | 0,05  | 0,09  | 21,07 | 12,64 | 21,61 | 11,34 | 34,33 | 21,61 | 34,33                                        | 18,46 | 10,27                                               | 1,88  | 5,78%                                               | 3,25          | -1,37 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.1.  | Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ                                                                     |                                   | 3,90                                  | 3,74   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,06  | 3,69  | 0,10  | 3,58  | 0,21  | 3,74  | 3,58  | 3,74                                         | 3,58  | 3,36                                                | -0,16 | -4,22%                                              | 0,00          | -0,16 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.1.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ПЛ-3 в с. Стердибиново                                           |                                   | 3,69                                  | 3,58   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 3,69  | 0,00  | 3,58  | 0,00  | 3,58  | 3,58  | 3,58                                         | 3,58  | 3,58                                                | -0,11 | -3,09%                                              |               | -0,11 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 Л-1 от ПЛ-3 в с. Новоселье                                                 |                                   | 0,21                                  | 0,16   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,10  | 0,00  | 0,21  | 0,16  | 0,00  | 0,16                                         | 0,00  | -0,21                                               | -0,05 | -23,72%                                             |               | -0,05 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.2   | Замена ТП                                                                                       |                                   | 1,80                                  | 2,04   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,43  | 0,61  | 1,80  | 2,04  | 0,61  | 2,04                                         | 0,61  | -1,19                                               | 0,24  | 13,26%                                              | 0,27          | -0,03 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.2.1 | Замена ТП-4006 в с. В. Кати                                                                     |                                   | 0,61                                  | 0,61   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,61  | 0,61  | 0,61  | 0,61  | 0,61                                         | 0,61  | 0,01                                                | 0,01  | 0,95%                                               | 0,01          |       | уточнее фактических объемов, проведение жем-кадров работ, тождеств. схем и др.   |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.2.2 | Замена ТП-2619 в с. Голышевскийское                                                             |                                   | 0,61                                  | 0,58   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,58  | 0,00  | 0,61  | 0,58  | 0,00  | 0,58                                         | 0,00  | -0,61                                               | -0,03 | -5,06%                                              |               | -0,03 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.2.3 | Замена ТП 2617 в с. Голышевскийское                                                             |                                   | 0,59                                  | 0,85   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,85  | 0,00  | 0,59  | 0,85  | 0,00  | 0,85                                         | 0,00  | -0,59                                               | 0,26  | 45,14%                                              | 0,26          |       | уточнение фактических объемов, проведение жем-кадров работ, тождеств. схем и др. |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.3   | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                       |                                   | 10,00                                 | 9,92   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 5,00  | 0,00  | 9,92  | 5,00  | 9,92  | 9,92  | 9,92                                         | 9,92  | 4,92                                                | -0,08 | -0,80%                                              | 0,00          | -0,08 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.3.1 | Внедрение АИСКУЭ                                                                                |                                   | 10,00                                 | 9,92   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 5,00  | 0,00  | 9,92  | 5,00  | 9,92  | 9,92  | 9,92                                         | 9,92  | 4,92                                                | -0,08 | -0,80%                                              |               | -0,08 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.4   | Оптимизация сети                                                                                |                                   | 16,75                                 | 18,63  | 0,00  | 0,00 | 0,05  | 0,02  | 12,38 | 11,11 | 7,50  | 4,33  | 18,63 | 7,50  | 18,63                                        | 4,35  | 3,17                                                | 1,88  | 11,24%                                              | 2,98          | -1,10 | причины отклонений указаны поименно                                              |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.4.1 | Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с. Шаран           |                                   | 0,58                                  | 0,58   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,58  | 0,581 | 0,58  | 0,58  | 0,58                                         | 0,58  | 0,00                                                | 0,00  | 0,31%                                               | 0,00          | 0,00  |                                                                                  |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.4.2 | Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с Шаран                                                        |                                   | 0,17                                  | 0,12   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,12  | 0,00  | 0,169 | 0,12  | 0,00  | 0,12                                         | 0,00  | -0,17                                               | -0,05 | -28,62%                                             |               | -0,05 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.4.3 | Перевод ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Карамельского р-на РБ                            |                                   | 4,41                                  | 4,19   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 4,41  | 4,19  | 0,00  | 0     | 4,19  | 0,00  | 4,19                                         | 0,00  | 0,00                                                | -0,21 | -4,87%                                              |               | -0,21 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |
| 1.4.4 | Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при даче ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с. Матвеево Карамельского р-на РБ |                                   | 2,27                                  | 1,67   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2,27  | 0,00  | 1,67  | 0     | 1,67  | 1,67  | 1,67                                         | 1,67  | 1,67                                                | -0,59 | -26,14%                                             |               | -0,59 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 22403      |   |                    |                     |                                                     |      |      |

| № п/п | Наименование объектов | Остаток стоимости по проекту (тыс. руб.) | Объем финансирования [нач. 2016 год] |  |       |  |       |  |       |  |      |      |      |      | Остаток (свернутое) активов выделенных работ) млн. рублей |      |      |      | Исполнено (свернутое) активами по договору (млн. рублей) | Остаток, профинансировать по результатам |      |      |      | Отклонение*** |      |      | Причины отклонений |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                       |                                          | 1 кв.                                |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | факт | план | факт | план | факт                                                      | план | факт | план |                                                          | факт                                     | план | факт | план | факт          | план | факт |                    | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

\* В целях отчетности года  
 \*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* Фактический итогом за год.

Привнесение для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



10902761

[illegible]

\*  $C$  is the constant in  $\log_2 m \leq C \log_2 n$  and  $\log_2 n \leq C \log_2 m$  for all  $m, n \in \mathbb{N}$ .

Средства, полученные от реализации, используются на следующие цели:

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4 кв. 2016г., млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)Утверждаю  
руководитель организации

А.А. Нусенкис

(подпись)

" 20 17 года  
М.П.

| № п/п   | Источник финансирования                                                | Объем финансирования [факт 4кв 2016 год] |         |       |      |        |      |         |       |        |       | Причины отклонений                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|------|--------|------|---------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                        | всего                                    |         | I кв. |      | II кв. |      | III кв. |       | IV кв. |       |                                                          |
|         |                                                                        | план *                                   | факт ** | план  | факт | план   | факт | план    | факт  | план   | факт  |                                                          |
| 1       | Собственные средства                                                   | 45,23                                    | 47,27   | 1,63  | 2,08 | 1,72   | 1,07 | 26,55   | 16,18 | 15,34  | 27,94 | Причины отклонений указаны пообъектно в приложении № 7.1 |
| 1.1     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 32,79                                    | 32,80   | 0,00  | 0,45 | 0,05   | 0,08 | 19,53   | 13,15 | 13,22  | 19,11 |                                                          |
| 1.1.1   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 32,79                                    | 32,80   | 0,00  | 0,45 | 0,05   | 0,08 | 19,53   | 13,15 | 13,22  | 19,11 |                                                          |
| 1.1.2   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.1.3   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.1.4   | Прочая прибыль                                                         |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.2     | Амортизация                                                            | 12,44                                    | 12,44   | 1,63  | 1,63 | 1,67   | 0,99 | 7,02    | 3,03  | 2,12   | 6,79  |                                                          |
| 1.2.1   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 12,44                                    | 12,44   | 1,63  | 1,63 | 1,67   | 0,99 | 7,02    | 3,03  | 2,12   | 6,79  |                                                          |
| 1.2.2   | Прочая амортизация                                                     |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.2.3   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.3     | Возврат НДС                                                            |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.4     | Прочие собственные средства                                            |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.4.1   | в т.ч. средства допэмиссии                                             |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 1.5     | Остаток собственных средств на начало года                             |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2       | Привлеченные средства, в т.ч.:                                         | 0,00                                     | 2,04    |       |      |        |      |         |       | 0,00   | 2,04  |                                                          |
| 2.1     | Кредиты                                                                | 0,00                                     | 2,04    |       |      |        |      |         |       | 0,00   | 2,04  |                                                          |
| 2.2     | Облигационные займы                                                    |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2.3     | Займы организаций                                                      |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2.4     | Бюджетное финансирование                                               |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2.5     | Средства внешних инвесторов                                            |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2.6     | Использование лизинга                                                  |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
| 2.7     | Прочие привлеченные средства                                           |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
|         | ВСЕГО источников финансирования                                        | 45,23                                    | 47,27   | 1,63  | 2,08 | 1,72   | 1,07 | 26,55   | 16,18 | 15,34  | 29,98 |                                                          |
|         | для ОГК/ТГК, в том числе                                               |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
|         | ДПМ                                                                    |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |
|         | вне ДПМ                                                                |                                          |         |       |      |        |      |         |       |        |       |                                                          |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.



Отчет о вводах/выводах объектов за 4 квартал 2016 год  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю

руководитель организации

Нусенкис А.А.

2017 года

М. П.

| № п/п  | Наименование проекта                                                                                                                    | Ввод мощностей         |          |                        |                       |                        |          |                        |                        |                       |                        |        |    | Вывод мощностей        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|----|------------------------|-------|-------|-------|--------|---|------------------------|-------|-------|-------|--------|----|
|        |                                                                                                                                         | план*                  |          |                        |                       |                        |          | факт                   |                        |                       |                        |        |    | план*                  |       |       |       |        |   | факт                   |       |       |       |        |    |
|        |                                                                                                                                         | МВт, Гкал/час, км, МВА |          |                        |                       |                        |          | МВт, Гкал/час, км, МВА |                        |                       |                        |        |    | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |       |       |        |   | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |       |       |        |    |
|        |                                                                                                                                         | 1 кв.                  | 2 кв.    | 3 кв.                  | 4 кв.                 | 2016г.                 | 7        | 1 кв.                  | 2 кв.                  | 3 кв.                 | 4 кв.                  | 2016г. | 12 | 1 кв.                  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 7 | 1 кв.                  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 22 |
| 1.1.   | Реконструкция ЛЭП – 10/0,4 кВ                                                                                                           | 0                      | 0        | 1,57 км                | 0,590 км              | 2,160 км               | 0        | 0,210 км               | 0,380 км               | 1,57 км               | 2,160 км               | 0      | 0  | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0  |
| 1.1.1  | Реконструкция ВЛ/0,4 кВ Л-3 от ПП-3 в с. Стерлибашево                                                                                   |                        |          | 1,57 км                |                       | 1,57 км                |          |                        |                        | 1,57 км               | 1,57 км                |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.1.2  | Реконструкция ВЛ/0,4 Л-1 от ПП-3687 в с. Новобелозай                                                                                    |                        |          |                        | 0,590 км              | 0,590 км               |          | 0,210 км               | 0,380 км               |                       | 0,590 км               |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.2    | Замена ТП                                                                                                                               | 0                      | 0        | 0                      | 0,570 МВА             | 0,570 МВА              | 0        | 0                      | 0,410 МВА              | 0,160 МВА             | 0,570 МВА              | 0      | 0  | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0  |
| 1.2.1  | Замена ТП-4606 в с. В.Катай                                                                                                             |                        |          |                        | 0,160 МВА             | 0,160 МВА              |          |                        |                        | 0,160 МВА             | 0,160 МВА              |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.2.2  | Замена ТП-2619 в с. Болшеустьинское                                                                                                     |                        |          |                        | 0,160 МВА             | 0,160 МВА              |          |                        |                        | 0,160 МВА             | 0,160 МВА              |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.2.3  | Замена ТП-2617 в с. Болшеустьинское                                                                                                     |                        |          |                        | 0,250 МВА             | 0,250 МВА              |          |                        |                        | 0,250 МВА             | 0,250 МВА              |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.3    | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                               | 0                      | 0        | 1шт.                   | 1шт.                  | 2шт.                   | 0        | 0                      | 0                      | 2шт.                  | 2шт.                   | 0      | 0  | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0  |
| 1.3.1  | Внедрение АИИС/КУЭ                                                                                                                      |                        |          | 1шт.                   | 1шт.                  | 1шт.                   |          |                        |                        | 2шт.                  | 2шт.                   |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4    | Оптимизация сети                                                                                                                        | 0                      | 0,088 км | 5,14 км,<br>0,77 МВА   | 1,66 км,<br>0,36 МВА  | 6,89 км,<br>1,13 МВА   | 0        | 0,09 км                | 3,71 км,<br>0,610 МВА  | 3,09 км,<br>0,520 МВА | 6,89 км,<br>1,13 МВА   | 0      | 0  | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0  |
| 1.4.1  | Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в с. Шарин                                                             |                        |          |                        | 0,2 км,<br>0,160 МВА  | 0,2 км,<br>0,160 МВА   |          |                        |                        | 0,2 км,<br>0,160 МВА  | 0,2 км,<br>0,160 МВА   |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.2  | Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с. Шарин                                                                                               |                        |          |                        | 0,100 МВА             | 0,100 МВА              |          |                        |                        | 0,100 МВА             | 0,100 МВА              |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.3  | Перевод ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Караидельского р-на РБ                                                                   |                        |          | 2,517 км               |                       | 2,517 км               |          |                        | 2,517 км               |                       | 2,517 км               |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.4  | Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с. Малинов Караидельского р-на РБ                                      |                        |          | 0,95 км,<br>0,100 МВА  |                       | 0,95 км,<br>0,100 МВА  |          |                        |                        | 0,95 км,<br>0,100 МВА | 0,95 км,<br>0,100 МВА  |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.5  | Реконструкция ВЛ/0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Агеево Караидельского р-на |                        |          | 1,193 км,<br>0,260 МВА |                       | 1,193 км,<br>0,260 МВА |          |                        | 3,439 км,<br>0,260 МВА |                       | 3,439 км,<br>0,260 МВА |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.6  | Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Катай                                                                                      |                        |          |                        | 0,3 км                | 0,3 км                 |          |                        |                        | 0,3 км                | 0,3 км                 |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.7  | Реконструкция ВЛ/0,4 от ТП-4651 с установкой трансформатора ТП-100 кВА в с. В.Катай                                                     |                        |          |                        | 1,16 км,<br>0,100 МВА | 1,16 км,<br>0,100 МВА  |          |                        |                        | 1,16 км,<br>0,100 МВА | 1,16 км,<br>0,100 МВА  |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.8  | Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ/0,4 кВ от ТП-2658 в ТП-2659 в с. Болшеустьинское                                     |                        |          | 0,48 км,<br>0,160 МВА  |                       | 0,48 км,<br>0,160 МВА  |          |                        |                        | 0,48 км,<br>0,160 МВА | 0,48 км,<br>0,160 МВА  |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.9  | Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озеры Караидельского р-на                                                                    |                        | 0,088 км |                        |                       | 0,088 км               |          | 0,09 км                |                        |                       | 0,09 км                |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 1.4.10 | Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. П.Мусламово Караидельского р-на                                       |                        |          | 0,250 МВА              |                       | 0,250 МВА              |          |                        |                        | 0,250 МВА             | 0,250 МВА              |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 2.     | Новое строительство                                                                                                                     | 0                      | 0        | 1 км,<br>0,32 МВА      | 1,058 км,<br>0,16 МВА | 2,058 км,<br>0,48 МВА  | 0,358 км | 0                      | 1 км,<br>0,320 МВА     | 0                     | 1,368 км,<br>0,32 МВА  | 0      | 0  | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0  |
| 2.1    | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мар. Самара в н.п. Красносельский, Гафуринского р-на, РБ          |                        |          | 0,65 км,<br>0,160 МВА  |                       | 0,65 км,<br>0,160 МВА  |          |                        | 0,65 км,<br>0,160 МВА  |                       | 0,65 км,<br>0,160 МВА  |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 2.2    | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мар. Чеснокова в н.п. Красносельский, Гафуринского р-на, РБ       |                        |          | 0,35 км,<br>0,160 МВА  |                       | 0,35 км,<br>0,160 МВА  |          |                        | 0,36 км,<br>0,160 МВА  |                       | 0,36 км,<br>0,160 МВА  |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 2.3    | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мар. Зинданий в н.п. Архангельское                               |                        |          |                        | 0,7 км,<br>0,160 МВА  | 0,7 км,<br>0,160 МВА   |          |                        |                        |                       |                        |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 2.4    | Строительство ВЛ 10 кВ для подключения КТП в т. Мекет                                                                                   |                        |          |                        | 0,358 км              | 0,358 км               | 0,358 км |                        |                        |                       | 0,358 км               |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 3.     | Приобретение оборудования, не требующего монтажа                                                                                        | 3шт.                   | 2шт.     | 2шт.                   | 2шт.                  | 9шт.                   | 3шт.     | 2шт.                   | 0шт.                   | 4шт.                  | 9шт.                   |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 3.1    | Производственные баки                                                                                                                   |                        | 1шт.     | 1шт.                   | 1шт.                  | 3шт.                   |          |                        |                        |                       | 2шт.                   | 2шт.   |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 3.2    | Ав. УАЗ-Фермер                                                                                                                          | 2шт.                   |          | 1шт.                   | 1шт.                  | 4шт.                   | 2шт.     | 1шт.                   |                        | 1шт.                  | 4шт.                   |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |
| 3.3    | Бухгалтерская машина                                                                                                                    | 1шт.                   | 1шт.     |                        |                       | 2шт.                   | 1шт.     | 1шт.                   |                        | 1шт.                  | 3шт.                   |        |    |                        |       |       |       |        |   |                        |       |       |       |        |    |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

# Отчет о техническом состоянии объектов за 4 кв 2016 года (представляется ежеквартально)

Утверждаю:  
Директор ООО "ТИП-Электро" Нусенкис А.А.  
(подпись)  
" " " 2017 года

| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы                                            | Технические характеристики |                      |               | Сроки реализации проекта |                          | Наличие исходно-разрешительной документации       |                                            |                                                                  |                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                       | мощность, МВт, МВА         | выработка, млн кВт/ч | длина, ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |
| 1     | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево                                                  | x                          | x                    | 1,57 км       | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 2     | Замена ТП-4606 в с. В.Киги                                                                            | 0,160МВА                   | x                    | x             | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 3     | Внедрение АИИСКУЭ                                                                                     | x                          | x                    | x             | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 4     | Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с.Шаран                  | 0,160МВА                   | x                    | 0,2км         | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 5     | Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Магинск Караидельского р-на РБ     | 0,100МВА                   | x                    | 0,95км        | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 6     | Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги                                                     | x                          | x                    | 0,3км         | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 7     | Реконструкция ВЛ-0.4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Киги                    | 0,100МВА                   | x                    | 1,16км        | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |
| 8     | Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с.Большееустыкинское | 0,160МВА                   | x                    | 0,48км        | 2016                     | 2016                     | +                                                 | -                                          | +                                                                | +                                  |



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 кв 2016г.  
(представляется ежеквартально)Утверждаю  
руководитель организации  
Нусенкис А.А.  
М. П.Отчетный период: 4 квартал 2016 год  
по состоянию на: 31.12.2016г.

| № пункта<br>укрупненного<br>сетевого<br>графика                 | Наименование этапов основных работ<br>(с учетом подготовительного периода<br>до начала строительства) по общему<br>сетевому графику*                                                      | Сроки выполнения задач по укрупненному |           |           |           | Процент исполнения<br>работ за весь период<br>(%) | Процент выполнения<br>за отчетный период<br>(%) | Причины невыполнения | Предложения по<br>корректирующим<br>мероприятиям по устранению<br>отставания |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                           | План                                   |           | Факт      |           |                                                   |                                                 |                      |                                                                              |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                           | начало                                 | окончание | начало    | окончание |                                                   |                                                 |                      |                                                                              |
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                      | 4         | 5         | 6         | 8                                                 | 9                                               | 10                   | 11                                                                           |
| 1.1 Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ:                                |                                                                                                                                                                                           |                                        |           |           |           |                                                   |                                                 |                      |                                                                              |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от<br>ТП-3 в с. Стерлибашево         | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР)  | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                                        | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР                                                                                                                                 | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования.                                                                                                                                      | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                               | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
| Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-<br>3687 в с. Новобелокатай      | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР)  | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                                        | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР                                                                                                                                 | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования.                                                                                                                                      | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                              | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
| 1.2. Замена ТП:                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                        |           |           |           |                                                   |                                                 |                      |                                                                              |
| Замена ТП-4606 в с. В.Киги                                      | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР                                                                                                         | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР.                                                                                                                                | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования                                                                                                                                       | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                              | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
| Замена ТП-2619 в с.<br>Большеустыинское                         | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                                        | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР                                                                                                                                 | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования.                                                                                                                                      | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                              | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
| Замена ТП 2617 в<br>с.Большеустыинское                          | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР)  | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                                        | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР                                                                                                                                 | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования                                                                                                                                       | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                              | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
| 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: |                                                                                                                                                                                           |                                        |           |           |           |                                                   |                                                 |                      |                                                                              |
| Вводнение АИНСКУЭ                                               | Организация конкурсных процедур,<br>подведение итогов на выполнение проектно-<br>изыскательских работ (ПИР), поставку<br>оборудования и проведение строительно-<br>монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР,<br>поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                                        | 3 кв 2016                              | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и<br>проведение СМР                                                                                                                                 | 3 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |
|                                                                 | Испытания и комплексное опробование<br>оборудования                                                                                                                                       | 4 кв 2016                              | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%                                              | 100%                                            | -                    | -                                                                            |



| Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ                                                                                           |                                                                                                                                                                             | Ввод в эксплуатацию объекта. | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 0%   | 0% | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|---|---|
| 1.4. Оптимизация сети:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                              |           |           |           |           |      |    |   |   |
| Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с.Шаран                                                   | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с Шаран                                                                                               | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Перенос ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Карандельского р-на РБ                                                                  | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Магник Карандельского р-на РБ                                       | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Атияш Карандельского р-на | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги                                                                                      | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Киги                                                     | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016                    | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с.Большестыкинское                                    | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016                    | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
| Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Очерки Карандельского р-на                                                                  | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 2 кв 2016                    | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 2 кв 2016                    | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 2 кв 2016                    | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 2 кв 2016                    | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |
|                                                                                                                                        | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 2 кв 2016                    | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100%      | 100% | -  | - |   |



| Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ                                                                                        |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |      |      |                                                                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Н.Мулакасово Карандельского р-на                                  | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| 2. Новое строительство:                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |      |      |                                                                                         |                                                                                          |
| Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Самарка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ    | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Чесноковка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 3 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское                           | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | -         | -         | 0%   | 0%   | письмо АМР Архангельского р-на РБ от 21.12.2016г. №5046 о переносе сроков строительства | ввод объекта в эксплуатацию в следующем периоде долгосрочного регулирования 2017-2021гг. |
|                                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | -         | -         | 0%   | 0%   | письмо АМР Архангельского р-на РБ от 21.12.2016г. №5046 о переносе сроков строительства | ввод объекта в эксплуатацию в следующем периоде долгосрочного регулирования 2017-2021гг. |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | -         | -         | 0%   | 0%   | письмо АМР Архангельского р-на РБ от 21.12.2016г. №5046 о переносе сроков строительства | ввод объекта в эксплуатацию в следующем периоде долгосрочного регулирования 2017-2021гг. |
| Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз                                                                             | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2015 | 4 кв 2015 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2015 | 4 кв 2015 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| 3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа:                                                                                |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |      |      |                                                                                         |                                                                                          |
| Производственные базы                                                                                                               | Организация конкурсных процедур                                                                                                                                             | 2 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договора                                                                                                                                                         | 2 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию                                                                                                                                                         | 2 кв 2016 | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 4 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| А/м УАЗ-фермер                                                                                                                      | Организация конкурсных процедур                                                                                                                                             | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договора на поставку                                                                                                                                             | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Поставка                                                                                                                                                                    | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
| Бурокрановая машина                                                                                                                 | Организация конкурсных процедур                                                                                                                                             | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Заключение договора на поставку                                                                                                                                             | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |
|                                                                                                                                     | Поставка                                                                                                                                                                    | 1 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 100% | 100% | -                                                                                       | -                                                                                        |