

# ООО «ГИП - Электро»

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 98/2, литер «Е»,  
ИНН 0278130725, КПП 027801001

исх. № 346  
от 03 мая 2017г.

Заместителю министра  
промышленности и  
инновационной политики  
Республики Башкортостан  
И.З. Шахмаеву

450076, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3

*«Отчет о реализации ИП за 1 кв. 2017 г.»*

Уважаемый Ильдар Зуфарович!

Во исполнение постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", ООО «ГИП-Электро» направляет отчет по исполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года по формам, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010г. № 114.


На основании п. 18 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977, и подпункта ж (1) пункта 11 Стандарта раскрытия информации сетевой организацией, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2004 г. №24, уведомляем о размещении отчета о реализации инвестиционной программы ООО «ГИП-Электро» за 1 квартал 2017 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://invest.gosuslugi.ru>.

Одновременно с этим уведомляем о размещении указанных материалов на официальном сайте ООО «ГИП-Электро» по адресу: <http://gipelektro.ru/raskrytie-informaci-v-sotvetstvi-s-postanovleniem-pravitelstva-rf-24-ot-21-01-2004-g/informacija-ob-investicionyh-proektah-o-gip-yelektro-i-otchetah-ob-ih-realizaci.html>.

Приложение:

1. отчет по исполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года по формам, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010г. № 114, на 9 листах в 1 экземпляре;

Директор ООО «ГИП-Электро»



А.А. Нусенкис

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2017 год, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)



| № п/п | Наименование объекта                                                                                                           | Остаток стоимости года* | Объем финансирования<br>[I кв. 2017 год] |         |       |      |       |       |       |      |                     |      | Остаток по результатам отчетного периода* |                     |             |        | Остаток***          |                                                           |                                                           |                                       | Причины отклонений |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|---------------------|------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                |                         | 1 кв.                                    |         | 2 кв. |      | 3 кв. |       | 4 кв. |      | за отчетный квартал |      | за отчетный квартал                       |                     | млн. рублей | %      | в том числе за счет | уточнения стоимости по результатам учета дебиторской ТССД | уточнения стоимости по результатам учета дебиторской ТССД |                                       |                    |
|       |                                                                                                                                |                         | план**                                   | факт*** | план  | факт | план  | факт  | план  | факт | план                | факт | за отчетный квартал                       | за отчетный квартал |             |        |                     |                                                           |                                                           |                                       |                    |
|       |                                                                                                                                |                         |                                          |         |       |      |       |       |       |      |                     |      |                                           |                     |             |        |                     |                                                           |                                                           |                                       |                    |
|       |                                                                                                                                |                         |                                          |         |       |      |       |       |       |      |                     |      |                                           |                     |             |        |                     |                                                           |                                                           |                                       |                    |
|       | ВСЕГО                                                                                                                          | 52,18                   | 5,30                                     | 6,04    | 5,30  | 6,79 | 0,00  | 29,79 | 0,00  | 9,57 | 0,00                | 5,30 | 4,55                                      | 4,55                | -0,74       | -46,88 | -89,84%             | 0,00                                                      | -0,74                                                     | причины отклонений указаны пообъектно |                    |
| 1.    | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                     | 15,26                   | 0,75                                     | 0,74    | 0,75  | 2,49 | 0,00  | 10,36 | 0,00  | 1,67 | 0,00                | 0,75 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -14,51 | -2,89               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.1.  | Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ                                                                                                    | 7,50                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 7,50  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -7,50  | -100,00%            | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.1.1 | Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллин"                                                                                   | 6,51                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 6,51  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -6,51  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переводом ТП в центр нагрузок в д. Мата Карамельского р-на РБ | 1,00                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -1,00  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |
| 1.2.  | Энергооборудование и повышение энергетической эффективности                                                                    | 6,57                    | 0,75                                     | 0,74    | 0,75  | 2,49 | 0,00  | 1,67  | 0,00  | 1,67 | 0,00                | 0,75 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -5,82  | -88,63%             | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.2.1 | Замена КТПН-3/689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новоблокайт                                               | 0,48                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,48 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -0,48  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |
| 1.2.2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТПН-8386 в с. Шарк.                                                                           | 0,19                    | 0,19                                     | 0,19    | 0,19  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,19 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 1,22%               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.2.3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с. Большеустыинское                                                                | 0,24                    | 0,24                                     | 0,24    | 0,24  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,24 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | 0,01   | 2,42%               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.2.4 | Замена ТМ-100кВА в КТПН-2631 в с. Большеустыинское                                                                             | 0,15                    | 0,15                                     | 0,15    | 0,15  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,15 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,40%               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.2.5 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТПН-2624 в с. Большеустыинское                                                                | 0,15                    | 0,15                                     | 0,15    | 0,15  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,15 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,40%               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.2.6 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности                                                                  | 5,35                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 2,01 | 0,00  | 1,67  | 0,00  | 1,67 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -5,35  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |
| 1.3   | Оптимизация и усиление сети                                                                                                    | 1,19                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1,19  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -1,19  | -1,00               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 1.3.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с. Стербишино               | 1,19                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1,19  | 0,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -1,19  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |
| 2.    | Новостроительство                                                                                                              | 7,90                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,90 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -7,90  | -1,00               | 0,00                                                      | 0,00                                                      |                                       |                    |
| 2.1   | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стербишино" Ф-15 для застройки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стербишино                                      | 7,90                    | 0,00                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,90 | 0,00                | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00        | -7,90  | -100,00%            |                                                           |                                                           |                                       |                    |

| № п/п |  | Наименование объекта                                             | Остаток стоимости<br>руб.* | Объем финансирования<br>[кв. 2017 год] |         |       |      |       |      |       |      |             |      | Освоено (зачерчено<br>актами выполненных<br>работ) млн. рублей |      |      | Выдано (сформировано<br>актами ввода в<br>эксплуатацию)<br>млн. рублей |          |        | Остаток<br>профинансирования<br>по результатам<br>отчетного<br>периода* | Отклонение***                                      |                                                                    |       |      | Причины отклонений |                                                                             |                                                                             |
|-------|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |  |                                                                  |                            | 1 кв.                                  |         | 2 кв. |      | 3 кв. |      | 4 кв. |      | млн. рублей | %    |                                                                |      |      |                                                                        |          |        |                                                                         | в том числе за счет                                |                                                                    |       |      |                    |                                                                             |                                                                             |
|       |  |                                                                  |                            | план**                                 | факт*** | план  | факт | план  | факт | план  | факт |             |      |                                                                |      |      |                                                                        |          |        |                                                                         | стоимости<br>по результатам<br>утвержденных<br>ПСД | уточнения<br>стоимости<br>по результатам<br>закупочных<br>процедур |       |      |                    |                                                                             |                                                                             |
|       |  |                                                                  |                            |                                        |         |       |      |       |      |       |      |             |      |                                                                |      |      |                                                                        |          |        |                                                                         |                                                    |                                                                    |       |      |                    |                                                                             |                                                                             |
|       |  | ВСЕГО                                                            |                            | 52,18                                  | 5,30    | 6,04  | 5,30 | 6,79  | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 9,57        | 0,00 | 5,30                                                           | 4,55 | 4,55 | -0,74                                                                  | -89,84%  | -46,88 | 0,00                                                                    | -0,74                                              | 0,00                                                               | -0,74 | 0,00 | -0,74              | причины отклонений указаны пообъектно                                       |                                                                             |
| 3     |  | Хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации       |                            | 29,03                                  | 4,55    | 5,30  | 4,55 | 4,30  | 0,00 | 19,43 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 4,55                                                           | 4,55 | 4,55 | -0,75                                                                  | -2,29    | -24,48 | 0,00                                                                    | -0,75                                              | 0,00                                                               | -0,75 | 0,00 | -0,75              | причины отклонений указаны пообъектно                                       |                                                                             |
| 3.1   |  | Развитие информационной инфраструктуры                           |                            | 0,40                                   | 0,31    | 0,40  | 0,31 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,31                                                           | 0,31 | 0,31 | -0,09                                                                  | -0,22    | -0,09  | 0,00                                                                    | -0,09                                              | 0,00                                                               | -0,09 | 0,00 | -0,09              | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |                                                                             |
| 3.1.1 |  | Центр обработки данных                                           |                            | 0,40                                   | 0,31    | 0,40  | 0,31 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,31                                                           | 0,31 | 0,31 | -0,09                                                                  | -22,20%  | -0,09  | 0,00                                                                    | -0,09                                              | 0,00                                                               | -0,09 | 0,00 | -0,09              | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |                                                                             |
| 3.2   |  | Мероприятия направленные на повышение качества оказываемых услуг |                            | 28,63                                  | 4,24    | 4,90  | 4,24 | 4,30  | 0,00 | 19,43 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 4,24                                                           | 4,24 | 4,24 | -0,66                                                                  | -2,06    | -24,39 | 0,00                                                                    | -0,66                                              | 0,00                                                               | -0,66 | 0,00 | -0,66              | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |                                                                             |
| 3.2.2 |  | Средств телекоммуникации                                         |                            | 4,20                                   | 2,29    | 2,40  | 2,29 | 1,80  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 2,29                                                           | 2,29 | 2,29 | -0,11                                                                  | -45,43%  | -1,91  | 0,00                                                                    | -0,11                                              | 0,00                                                               | -0,11 | 0,00 | -0,11              | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |                                                                             |
| 3.2.1 |  | Производственные базы                                            |                            | 5,00                                   | 1,95    | 2,50  | 1,95 | 2,50  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 1,95                                                           | 1,95 | 1,95 | -0,55                                                                  | -61,00%  | -3,05  | 0,00                                                                    | -0,55                                              | 0,00                                                               | -0,55 | 0,00 | -0,55              | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |                                                                             |
| 3.2.3 |  | Офисное помещение                                                |                            | 19,43                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 19,43 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   | -100,00% | -19,43 | 0,00                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00  | 0,00 | 0,00               | 0,00                                                                        | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соот. с 223ФЗ |
|       |  | Средства:                                                        |                            |                                        |         |       |      |       |      |       |      |             |      |                                                                |      |      |                                                                        |          |        |                                                                         |                                                    |                                                                    |       |      |                    |                                                                             |                                                                             |
|       |  | Привлеченные кредитные ресурсы                                   |                            |                                        |         |       |      |       |      |       |      |             |      |                                                                |      |      |                                                                        |          |        |                                                                         |                                                    |                                                                    |       |      |                    |                                                                             |                                                                             |

\* В годах отчетного года

\*\* План, одобрен утвержденный инвестиционной программой

\*\*\* На основании итогов за год

Примечание: для сетевых объектов с реализацией объектов на ИС, ИИ и КИ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за I квартал 2017 года  
(представляется ежеквартально)

| Линг  | Наименование объекта*                                                                                                        | Планируемый объем финансирования, млн. руб.** |      |      |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |      |      |                          |        | Отделение фактически стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |      |      |                                  |       | Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), руб. |      |      |        |                             | Техническое обеспечение объектов   |                  |                                  |                 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--------------------------|--------|----------------------------------------|------|------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|--|
|       |                                                                                                                              | Всего                                         | ПДР  | СМР  | оборудование и материалы | прочие | Всего                                  | ПДР  | СМР  | оборудование и материалы | прочие | Всего                                                                 | ПДР  | СМР  | оборудован-<br>ие и<br>материалы | СМР   | Всего                                                        | ПДР  | СМР  | прочие | год ввода в<br>эксплуатацию | Нормативный<br>срок службы,<br>лет | мощность,<br>МВт | тепловая<br>энергия,<br>Гкал/час | Иные<br>объекты |  |
|       |                                                                                                                              |                                               |      |      |                          |        |                                        |      |      |                          |        |                                                                       |      |      |                                  |       |                                                              |      |      |        |                             |                                    |                  |                                  |                 |  |
|       | ВСЕГО                                                                                                                        | 6,04                                          | 0,00 | 0,09 | 0,65                     | 5,30   | 5,30                                   | 0,00 | 0,14 | 0,61                     | 4,55   | -0,74                                                                 | 0,00 | 0,06 | -0,05                            | -0,75 | 5,30                                                         | 0,00 | 0,14 | 0,61   | 4,55                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.    | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                   | 0,74                                          | 0,00 | 0,09 | 0,65                     | 0,00   | 0,75                                   | 0,00 | 0,14 | 0,61                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,06 | -0,05                            | 0,00  | 0,75                                                         | 0,00 | 0,14 | 0,61   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.1.  | Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.1.1 | Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Адаманов"                                                                                 | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ПТ-5713-заказчик ТМ-6348А на ТМ-2548А и переносом ПТ в центр выгрузки г.д. Мата Керамидского р-на ПЗ | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.2.  | Энергооборудование и повышение энергетической эффективности                                                                  | 0,74                                          | 0,00 | 0,09 | 0,65                     | 0,00   | 0,75                                   | 0,00 | 0,14 | 0,61                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,05 | -0,04                            | 0,00  | 0,75                                                         | 0,00 | 0,14 | 0,61   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.2.1 | Заказчик КППН-3680 с увеличением мощности ТМ-2506А на ТМ-1606А в с. Новобелый                                                | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.2.2 | Заказчик ТМ-4006А на ТМ-1606А в КТП-8386 в с.ПДР                                                                             | 0,19                                          | 0,00 | 0,02 | 0,17                     | 0,00   | 0,19                                   | 0,00 | 0,03 | 0,16                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,01 | -0,01                            | 0,00  | 0,00                                                         | 0,03 | 0,16 | 0,00   | 0,00                        | 2017                               | 15               | 16                               | 0               |  |
| 1.2.3 | Заказчик ТМ-6306А на ТМ-2506А в КТПН-2653 в с. Балмузетинское                                                                | 0,24                                          | 0,00 | 0,02 | 0,22                     | 0,00   | 0,24                                   | 0,00 | 0,04 | 0,20                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,02 | -0,01                            | 0,00  | 0,00                                                         | 0,04 | 0,20 | 0,00   | 0,00                        | 2017                               | 15               | 25                               | 0               |  |
| 1.2.4 | Заказчик ТМ-1606А в КТП-2631 в с.Балмузетинское                                                                              | 0,15                                          | 0,00 | 0,02 | 0,13                     | 0,00   | 0,15                                   | 0,00 | 0,04 | 0,12                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,01 | -0,01                            | 0,00  | 0,00                                                         | 0,04 | 0,12 | 0,00   | 0,00                        | 2017                               | 15               | 10                               | 0               |  |
| 1.2.5 | Заказчик ТМ-1606А на ТМ-1006А в КТП-2624 в с.Балмузетинское                                                                  | 0,15                                          | 0,00 | 0,02 | 0,13                     | 0,00   | 0,15                                   | 0,00 | 0,04 | 0,12                     | 0,00   | 0,01                                                                  | 0,00 | 0,01 | -0,01                            | 0,00  | 0,00                                                         | 0,04 | 0,12 | 0,00   | 0,00                        | 2017                               | 15               | 10                               | 0               |  |
| 1.2.6 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности                                                                | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.3.  | Оптимизация и усиление сети                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 1.3.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ в с.установкой фидеристского ТП-6348А в с.Сердобино               | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 2.    | Новое строительство                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 2.1   | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Сердобино" Ф-15 для подключения к ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Сердобино                                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.    | Хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации                                                                   | 5,30                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 5,30   | 4,55                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 4,55   | -0,75                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,75 | 4,55                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 4,55                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.1   | Развитие информационной инфраструктуры                                                                                       | 0,40                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,40   | 0,31                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,31   | -0,09                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,09 | 0,31                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,31                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.1.1 | Центр обработки данных                                                                                                       | 0,40                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,40   | 0,31                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,31   | -0,09                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,09 | 0,31                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,31                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.2   | Мероприятия направленные на повышение качества оказания услуг                                                                | 4,90                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 4,90   | 4,24                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 4,24   | -0,66                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,66 | 4,24                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 4,24                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.2.2 | Системная                                                                                                                    | 2,40                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 2,40   | 2,29                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 2,29   | -0,11                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,11 | 2,29                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2,29                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.2.1 | Производственные базы                                                                                                        | 2,50                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 2,50   | 1,95                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 1,95   | -0,55                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | -0,55 | 1,95                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1,95                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
| 3.2.3 | Офисное помещение                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                        |                                    |                  |                                  |                 |  |
|       | Справочник                                                                                                                   |                                               |      |      |                          |        |                                        |      |      |                          |        |                                                                       |      |      |                                  |       |                                                              |      |      |        |                             |                                    |                  |                                  |                 |  |
|       | Привлечение кредитных ресурсов                                                                                               |                                               |      |      |                          |        | 0,00                                   |      |      |                          |        |                                                                       |      |      |                                  |       | 0,00                                                         |      |      |        |                             |                                    |                  |                                  |                 |  |

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

**\*\* Согласно проекту сметной документации с учетом перехода в прогнозную цену годового плана с НДС.**

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 1 кв. 2017г., млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)Утверждаю  
руководитель организации

А.А. Нусенки

(подпись)

20 17 года

М.П.

| № п/п   | Источник финансирования                                                | Объем финансирования [факт I кв 2017 год] |         |       |      |        |      |         |      |        |      | Причины отклонений                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                        | всего                                     |         | I кв. |      | II кв. |      | III кв. |      | IV кв. |      |                                                          |
|         |                                                                        | план *                                    | факт ** | план  | факт | план   | факт | план    | факт | план   | факт |                                                          |
| 1       | Собственные средства                                                   | 52,18                                     | 5,30    | 6,04  | 5,30 | 6,79   | 0,00 | 29,79   | 0,00 | 9,57   | 0,00 | Причины отклонений указаны пообъектно в приложении № 7.1 |
| 1.1     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 32,37                                     | 5,30    | 6,04  | 5,30 | 6,79   | 0,00 | 9,98    | 0,00 | 9,57   | 0,00 |                                                          |
| 1.1.1   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 32,37                                     | 5,30    | 6,04  | 5,30 | 6,79   |      | 9,98    |      | 9,57   |      |                                                          |
| 1.1.2   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.1.3   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.1.4   | Прочая прибыль                                                         |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.2     | Амортизация                                                            | 19,39                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      | 19,39   |      | 0,00   |      |                                                          |
| 1.2.1   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 19,39                                     | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   |      | 19,39   |      | 0,00   |      |                                                          |
| 1.2.2   | Прочая амортизация                                                     |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.2.3   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.3     | Возврат НДС                                                            |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.4     | Прочие собственные средства                                            |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.4.1   | в т.ч. средства допэмиссии                                             |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 1.5     | Остаток собственных средств на начало                                  |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2       | Привлеченные средства, в т.ч.:                                         | 0,42                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,42    | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                          |
| 2.1     | Кредиты                                                                | 0,42                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,42    | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                                                          |
| 2.2     | Облигационные займы                                                    |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2.3     | Займы организаций                                                      |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2.4     | Бюджетное финансирование                                               |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2.5     | Средства внешних инвесторов                                            |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2.6     | Использование лизинга                                                  |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
| 2.7     | Прочие привлеченные средства                                           |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
|         | ВСЕГО источников финансирования                                        | 52,18                                     | 5,30    | 6,04  | 5,30 | 6,79   | 0,00 | 29,79   | 0,00 | 9,57   | 0,00 |                                                          |
|         | для ОГК/ТГК, в том числе                                               |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
|         | ДПМ                                                                    |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |
|         | вне ДПМ                                                                |                                           |         |       |      |        |      |         |      |        |      |                                                          |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2017 год  
(представляется ежеквартально)

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                           | Ввод мощностей         |          |                        |                      |                      |      |      |      |      |       | Вывод мощностей |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
|       |                                                                                                                                | план*                  |          |                        |                      |                      | факт |      |      |      |       | план*           |      |      |      |       | факт |      |      |      |       |
|       |                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |          | МВт, Гкал/час, км, МВА |                      | 2017г                | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2017г | 1 кв            | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2017г | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2017г |
|       |                                                                                                                                | 1 кв                   | 2 кв     | 3 кв                   | 4 кв                 | 7                    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    | 13              | 14   | 15   | 16   | 17    | 18   | 19   | 20   | 21   | 22    |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                      | 4        | 5                      | 6                    | 7                    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    | 13              | 14   | 15   | 16   | 17    | 18   | 19   | 20   | 21   | 22    |
| 1.1   | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ                                                                                                     | 0                      | 0        | 0,45 км<br>0,25 МВА    | 3 км                 | 3,45 км<br>0,25 МВА  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | x               | x    | x    | x    | x     | x    | x    | x    | x    | x     |
| 1.1.1 | Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллин"                                                                                   |                        |          |                        | 3 км                 | 3 км                 |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Карадальского р-на РБ |                        |          | 0,45 км<br>0,25 МВА    |                      | 0,45 км<br>0,25 МВА  |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2   | Энергооборудование и повышение энергетической эффективности                                                                    | 0                      | 0,71 МВА | 0,16 МВА               | 0                    | 0,77 МВА             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | x               | x    | x    | x    | x     | x    | x    | x    | x    | x     |
| 1.2.1 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелая                                                  |                        |          | 0,16 МВА               |                      | 0,16 МВА             |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2.2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с. Шаран                                                                            |                        | 0,16 МВА |                        |                      | 0,16 МВА             |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2.3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с. Большеустыинское                                                                |                        | 0,25 МВА |                        |                      | 0,25 МВА             |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2.4 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с. Большеустыинское                                                                              |                        | 0,1 МВА  |                        |                      | 0,1 МВА              |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2.5 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с. Большеустыинское                                                                 |                        | 0,1 МВА  |                        |                      | 0,1 МВА              |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.2.7 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности                                                                  |                        |          |                        |                      |                      |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 1.3   | Оптимизация и усиление сети                                                                                                    | 0                      | 0        | 0                      | 0,35 км<br>0,063 МВА | 0,35 км<br>0,063 МВА | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | x               | x    | x    | x    | x     | x    | x    | x    | x    | x     |
| 1.3.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с. Стерлибашево             |                        |          | 0,35 км<br>0,063 МВА   |                      | 0,35 км<br>0,063 МВА |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 2     | Новое строительство                                                                                                            | 0                      | 0        | 0                      | 5 км                 | 5 км                 |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 2.1   | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для застройки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево                                  |                        |          |                        | 5 км                 | 5 км                 |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 3.1   | Развитие информационной инфраструктуры                                                                                         | 1шт                    | 0        | 0                      | 0                    | 1шт                  | 1шт  | 0    | 0    | 0    | 1шт   | x               | x    | x    | x    | x     | x    | x    | x    | x    | x     |
| 3.1.1 | Центр обработки данных                                                                                                         | 1шт                    |          |                        |                      | 1шт                  | 1шт  |      |      |      | 1шт   |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 3.2   | Мероприятия направленные на повышение качества оказываемых услуг                                                               | 4 шт                   | 3 шт     | 1шт                    | 0                    | 8шт                  | 4 шт | 0    | 0    | 0    | 4 шт  | x               | x    | x    | x    | x     | x    | x    | x    | x    | x     |
| 3.2.2 | Службеника                                                                                                                     | 3шт                    | 2шт      |                        |                      | 5шт                  | 3шт  |      |      |      | 3шт   |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 3.2.1 | Производственные базы                                                                                                          | 1шт                    | 1шт      |                        |                      | 2шт                  | 1шт  |      |      |      | 1шт   |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |
| 3.2.3 | Офисное помещение                                                                                                              |                        |          | 1шт                    |                      | 1шт                  |      |      |      |      |       |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 1 кв 2017г.  
(представляется ежеквартально)Утверждаю  
руководитель организации

Нусеник А.А.

М.П.

Отчетный период: 1 квартал 2017 год  
по состоянию на: 31.03.2017г.

| № пункта укрупненного сетевого графика                                                                                          | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*                                                | Сроки выполнения задач по укрупненному |           |           |           | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения                               | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | План                                   |           | Факт      |           |                                             |                                           |                                                    |                                                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | начало                                 | окончание | начало    | окончание |                                             |                                           |                                                    |                                                                     |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                          | 3                                      | 4         | 5         | 6         | 8                                           | 9                                         | 10                                                 | 11                                                                  |
| 1.1 Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ:                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |                                             |                                           |                                                    |                                                                     |
| Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино"                                                                                   | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР) | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР                                                                                             | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР                                                                                                                     | 2 кв 2017                              | 4 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Испытания и комплексное опробование оборудования                                                                                                                           | 4 кв 2017                              | 4 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                | 4 кв 2017                              | 4 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
| Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР) | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР                                                                                             | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР                                                                                                                     | 2 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Испытания и комплексное опробование оборудования                                                                                                                           | 3 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                | 3 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        |           |           |           |                                             |                                           |                                                    |                                                                     |
| Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай                                               | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР) | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР                                                                                             | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР                                                                                                                     | 2 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Испытания и комплексное опробование оборудования                                                                                                                           | 3 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                | 3 кв 2017                              | 3 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
| Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТПН-8386 в с Шаран                                                                             | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР) | 1 кв 2017                              | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР                                                                                             | 1 кв 2017                              | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР                                                                                                                     | 1 кв 2017                              | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Испытания и комплексное опробование оборудования                                                                                                                           | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Ввод в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 |           |           | 0%                                          | 0%                                        | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | -                                                                   |
| Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с Большустынькинское                                                                | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР) | 1 кв 2017                              | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР                                                                                             | 1 кв 2017                              | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР                                                                                                                     | 1 кв 2017                              | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |
|                                                                                                                                 | Испытания и комплексное опробование оборудования                                                                                                                           | 2 кв 2017                              | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 100%                                        | 100%                                      | -                                                  | -                                                                   |

|                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |  |      |      |                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|----------------------------------------------------|---|
|                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
| Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с. Большеустыжское              | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 1 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |  |      |      |                                                    |   |
| Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с. Большеустыжское | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 1 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | -                                                  | - |
|                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |  |      |      |                                                    |   |
| Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 1 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |           |           |  | 0%   | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |  |      |      |                                                    |   |

## 1.3 Оптимизация и усиление сети

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |           |           |  |  |  |    |    |                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|----|----|----------------------------------------------------|---|
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с. Стерлибашево. | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                                                     | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                                                     | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                                                     | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                                                     | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |           |           |  |  |  |    |    |                                                    |   |

## 2. Новое строительство:

|                                                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |  |  |  |    |    |                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|----|----|----------------------------------------------------|---|
| Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для застройки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                               | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.                                                                                             | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                               | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.                                                                                                                     | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                               | Испытания и комплексное опробование оборудования.                                                                                                                           | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                               | Ввод в эксплуатацию объекта.                                                                                                                                                | 4 кв 2017 | 4 кв 2017 |  |  |  | 0% | 0% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                             |           |           |  |  |  |    |    |                                                    |   |


## 3.1 Развитие информационной инфраструктуры:

|                        |                                 |           |           |           |           |  |      |      |   |   |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|---|---|
| Центр обработки данных | Организация конкурсных процедур | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | - | - |
|                        | Заключение договора             | 1 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | - | - |
|                        | Поставка                        | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 100% | 100% | - | - |

## 3.2 Мероприятия направленные на повышение качества оказываемых услуг:

|             |                                 |           |           |           |           |  |     |      |                                                    |   |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----|------|----------------------------------------------------|---|
| Спецтехника | Организация конкурсных процедур | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 60% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|             | Заключение договора на поставку | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 60% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|             | Поставка                        | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 |  | 60% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |

|                       |                                 |           |           |           |           |     |      |                                                    |   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|----------------------------------------------------|---|
| Производственные базы | Организация конкурсных процедур | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 50% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                       | Заклучение договора на поставку | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 50% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                       | Поставка                        | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 50% | 100% | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
| Офисное помещение     | Организация конкурсных процедур | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 |           |           | 0%  | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                       | Заклучение договора на поставку | 2 кв 2017 | 3 кв 2017 |           |           | 0%  | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |
|                       | Поставка                        | 3 кв 2017 | 3 кв 2017 |           |           | 0%  | 0%   | Выполнение согласно утвержденного сетевого графика | - |



Отчет о техническом состоянии объекта за 1 кв 2017 года  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю:  
Директор ООО "Гип-Электро" Нусенко А.А.  
(подпись)  
2017 года

| N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы      | Технические характеристики |                       |               | Сроки реализации проекта |                          | Наличие исходно-разрешительной документации       |                                            |                                                                  |                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                 | мощность, МВт, МВА         | выработка, млн. кВт/ч | длина, ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |
| 1     | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран.             | 0,160МВА                   | x                     | x             | 2017                     | 2017                     | +                                                 | не требуется                               | не требуется                                                     | не требуется                       |
| 2     | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с.Большеустыкинское | 0,250МВА                   | x                     | x             | 2017                     | 2017                     | +                                                 | не требуется                               | не требуется                                                     | не требуется                       |
| 3     | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с.Большеустыкинское               | 0,100МВА                   | x                     | x             | 2017                     | 2017                     | +                                                 | не требуется                               | не требуется                                                     | не требуется                       |
| 4     | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с.Большеустыкинское  | 0,100МВА                   | x                     | x             | 2017                     | 2017                     | +                                                 | не требуется                               | не требуется                                                     | не требуется                       |