

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2016 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)Утверждено
руководитель организации
А.А. Нусенко
2016 года
М. П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [кв. 2016 год]										Оценки совокупного объема выполненных работ/млн. рублей			Высвобождено (сформировано) активами вложения в эксплуатацию/млн. рублей			Остаток, погашенный по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		факт	план	факт	план	факт	план		факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости по началу года*	Объем финансирования [Зем. 2016 год]												Оценено (сметно) актами выполненных работ) млн. рублей		Исполнено (сформировано) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, подлежащий списанию в течение отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		факт	факт	план	факт	за отчетный период	за отчетный период	млн. рублей	%		в том числе за счет:			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт													
																					план	факт	
			45,23	19,33	1,63	2,08	1,72	1,07	26,55	16,18	0,00	15,34	0,00	19,33	16,18	19,33	16,06	-10,37	-39,06%	-0,47	причины отклонений указаны в пояснении		
1.4.6	Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Кипи		0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Кипи		3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.8	Установка дополнительной ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2638 и ТП-2639 в с.Бельеветинское		1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-100,00%		длительное согласование технических решений, ввод объекта в эксплуатацию в 4 кв. 2016г.		
1.4.9	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Очерки Карельского р-на		0,05	0,02	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.10	Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. П.Мулавова Карельского р-на		0,56	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	-0,19	-33,33%	-0,19	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур в 4 кв. с 22.09.13		
2.	Новое строительство		5,65	3,99	0,00	0,45	0,00	0,00	3,61	3,54	0,00	2,04	0,00	3,99	3,54	3,99	3,54	-0,07	-1,95%		причины отклонений указаны в пояснении		
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/100,4 для электроснабжения мкр. Сахары и п.п. Крайневоладей, Г.Забайковский р-на, РБ		2,06	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	2,02	2,02	-0,04	-1,91%	-0,04	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур в 4 кв. с 22.09.13		
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/100,4 для электроснабжения мкр. Чеснокова и п.п. Крайневоладей, Г.Забайковский р-на, РБ		1,55	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	-0,03	-2,02%	-0,03	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур в 4 кв. с 22.09.13		
2.3	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/100,4 для электроснабжения мкр. Западный и п.п. Алашаевское		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4	Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мельз		0,44	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00				
3.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа		7,12	2,62	1,63	1,63	1,67	0,99	1,87	0,00	0,00	1,95	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	-1,87	-100,00%	-1,87	причины отклонений указаны в пояснении		
3.1	Производственные базы		3,30	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,30	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	-100,00%	-1,30	длительное проведение закупочных процедур		
3.2	А/м УАЗ-фермер		2,40	1,69	1,16	1,16	0,00	0,54	0,57	0,00	0,00	0,67	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	-0,57	-100,00%	-0,57	длительное проведение закупочных процедур		
3.3	Буфетная машина		1,22	0,93	0,47	0,47	0,75	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00				
	Справочно:																						
	Привнесенные кредитные ресурсы																						

* В ценах отчетного года
 ** План, согласован утвержденной инвестиционной программой
 *** Накопленным итогом за год

Примечание: для систем объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 3 квартал 2016 года

(приложение к годовому отчету)

Учр.	Наименование объекта*	Планируемые объемы финансирования, млн руб.**				Фактически профинансировано, млн руб.				Освоение фактически стоимости работ по этапам				Фактически освоено (тарифы и цены на материалы)				Температурные объекты				Пастбища				Другие мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР	СФР	оборудование и материалы	Итого	ПФР</

* С учетом объектов на ИС, ВИС и КИС, находящихся в процессе реализации.

** С учетом проектной сметной документации с учетом поправки в проектные цены годового плана с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 3 кв. 2016г., млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)Утверждаю
руководитель организации

А.А. Нусенкис

(подпись)

" " 20 16 года
М.П.

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования [факт 3 кв 2016 год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	45,23	19,33	1,63	2,08	1,72	1,07	26,55	16,18	15,34	0,00	Причины отклонений указаны пообъектно в приложении № 7.1
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,79	13,68	0,00	0,45	0,05	0,08	19,53	13,15	13,22	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,79	13,68	0,00	0,45	0,05	0,08	19,53	13,15	13,22	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	12,44	5,65	1,63	1,63	1,67	0,99	7,02	3,03	2,12	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,44	5,65	1,63	1,63	1,67	0,99	7,02	3,03	2,12	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	45,23	19,33	1,63	2,08	1,72	1,07	26,55	16,18	15,34	0,00	Причины отклонений указаны пообъектно в приложении № 7.1
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопительный итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов за 3 квартал 2016 год
(представляется ежеквартально)Утверждено
руководитель организации

Нусенин А.А.

2016 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план*						факт						план*						факт					
		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА		МВт, Газ, тыс. кв. МВА	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1	Реконструкция ЭЭП – 10-0,4 кВ	0	0	1,57 км	0,590 км	2,160 км	0	0,210 км	0,380 км	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стрелбино			1,57 км		1,57 км																			
1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелая				0,590 км	0,590 км		0,210 км	0,380 км		0,590 км														
1.2	Замена ТП	0	0	0	0,570 МВА	0,57 МВА	0	0	0,410 МВА	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	Замена ТП-4606 в с. В.Киги				0,160 МВА	0,160 МВА																			
1.2.2	Замена ТП-2619 в с. Больнеуставское				0,160 МВА	0,160 МВА			0,160 МВА		0,160 МВА														
1.2.3	Замена ТП-2617 в с. Больнеуставское				0,250 МВА	0,250 МВА			0,250 МВА		0,250 МВА														
1.3	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0	1 шт.	1 шт.	2 шт.	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Проектирование АИЭС(КУ)			1 шт.	1 шт.	1 шт.																			
1.4	Оптимизация сетей	0	0,088 км	4,713 км, 0,77 МВА	1,5 км, 0,36 МВА	6,30 км, 1,13 МВА	0	0,09 км	3,71 км, 0,610 МВА	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1	Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с. Паран				0,2 км 0,160 МВА	0,2 км 0,160 МВА																			
1.4.2	Замена ТМ-63 на ТМ-160 в ТП-8095 в с. Паран				0,100 МВА	0,100 МВА			0,100 МВА		0,100 МВА														
1.4.3	Перевод ТП-5801 в пир нагрузок в д. Абдулово Карачаевского р-на РБ			2,25 км		2,25 км			2,517 км		2,517 км														
1.4.4	Установка КТП-100кВА с ТМ-160 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с. Матис Карачаевского р-на РБ			0,59 км 0,100 МВА		0,59 км 0,160 МВА																			
1.4.5	Реконструкция ВЛ-0,4 ф-3 ТП-5714 с установкой дпт. ТП-100кВА в с. Чеснокова в с. Красноусольский, Гафуровского р-на РБ			1,193 км 0,260 МВА		1,193 км 0,260 МВА			3,439 км 0,260 МВА		3,439 км 0,260 МВА														
1.4.6	Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги				0,3 км	0,3 км																			
1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительного ТП-100 кВА в с. В.Киги				1 км 0,100 МВА	1 км 0,100 МВА																			
1.4.8	Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с. Больнеуставское			0,08 км 0,160 МВА		0,08 км 0,160 МВА																			
1.4.9	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озеры Карачаевского р-на		0,088 км			0,088 км		0,09 км			0,09 км														
1.4.10	Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. И.Муздакено Карачаевского р-на			0,250 МВА		0,250 МВА			0,250 МВА		0,250 МВА														
2	Новое строительство	0	0	1 км, 0,32 МВА	1,058 км, 0,16 МВА	2,058 км, 0,48 МВА	0,358 км	0	1 км, 0,320 МВА	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160-10/0,4 для электроснабжения мар. Сахарка в п. Красноусольский, Гафуровского р-на РБ			0,65 км 0,160 МВА		0,65 км 0,160 МВА			0,65 км 0,160 МВА		0,65 км 0,160 МВА														
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160-10/0,4 для электроснабжения мар. Чеснокова в п. Красноусольский, Гафуровского р-на РБ			0,35 км 0,160 МВА		0,35 км 0,160 МВА			0,36 км 0,160 МВА		0,36 км 0,160 МВА														
2.3	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160-10/0,4 для электроснабжения мар. Звонкая в п. Архангельское				0,7 км 0,160 МВА	0,7 км 0,160 МВА																			
2.4	Строительство ВЛ 10 кВ для подстанции КТП в п. Миско				0,358 км	0,358 км	0,358 км				0,358 км														
3	Приобретение оборудования, не требующее монтажа	3 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	9 шт.	3 шт.	2 шт.			5 шт.														
3.1	Производственные базы		1 шт.	1 шт.	1 шт.	3 шт.																			
3.2	Ав. УАЗ-Фермер	2 шт.		1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.			3 шт.														
3.3	Буксировочная машина	1 шт.	1 шт.			2 шт.	1 шт.	1 шт.			2 шт.														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет о техническом состоянии объекта за 3 кв 2016 года
(представляется ежеквартально)

Утверждаю:
Директор ООО "ТИП-Электро" Нусенкис А.А.
(подпись)
" " " 2016 года

N п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина, ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай	x	x	0,380 км.	2016	2016	+	-	+	+
2	Замена ТП-2619 в с. Большеустьикинское	0,160 МВА	x	x	2016	2016	+	-	+	+
3	Замена ТП 2617 в с. Большеустьикинское	0,250МВА	x	x	2016	2016	+	-	+	+
4	Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с.Шаран	0,100 МВА	x	x	2016	2016	+	-	+	+
5	Перенос ТП-5801 в центр напрузок в д. Абдулино Караидельского р-на РБ.	x	x	2,517 км	2016	2016	+	-	+	+
6	Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Атнаш Караидельского р-на	0,260 МВА	x	3,439 км	2016	2016	+	-	+	+
7	Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Н.Муллакаево Караидельского р-на	0,250МВА	x		2016	2016	+	-	+	+
8	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Самарка в н.п. Красноустьинский, Гафурийского р-на, РБ	0,160 МВА	x	0,652 км	2016	2016	+	-	+	+
9	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Чесноковка в н.п. Красноустьинский, Гафурийского р-на, РБ	0,160 МВА	x	0,368 км	2016	2016	+	-	+	+

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 3 кв 2016г.
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
Нусские А.А.
М. П.

Отчетный период: 3 квартал 2016 год
по состоянию на: 30.09.2016г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1 Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ:									
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
	Ввод в эксплуатацию объекта.	3 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП- 3687 в с. Новобелокатай	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	100%	100%	-	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	100%	100%	-	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	100%	100%	-	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	100%	100%	-	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	100%	100%	-	-
1.2. Замена ТП:									
Замена ТП-4606 в с. В.Киги	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	-	-	0%	0%	выполнение согласно утвержденного сетевого графика	-
Замена ТП-2619 в с. Большешустыкинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
Замена ТП 2617 в с.Большешустыкинское	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР.	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Испытания и комплексное опробование оборудования.	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
	Ввод в эксплуатацию объекта.	4 кв 2016	4 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-
1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:									
	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно- изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно- монтажных работ (СМР).	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	3 кв 2016	100%	100%	-	-

Производственные базы	Организация конкурсных процедур	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованиями законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
	Заключение договора	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованиями законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
	Ввод в эксплуатацию	2 кв 2016	3 кв 2016	-	-	0%	0%	оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованиями законодательства,	ввод объекта в эксплуатац. в 4 кв. 2016г.
А/м УАЗ-фермер	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	0%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	0%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	4 кв 2016	1 кв 2016	2 кв 2016	75%	0%	-	-
Бурокрановая машина	Организация конкурсных процедур	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-
	Заключение договора на поставку	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-
	Поставка	1 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	2 кв 2016	100%	100%	-	-