

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2016 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации

А.А Нусенкис
2016 года

М. П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [1 кв. 2016 год]												Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			всего			1 кв.			2 кв.			3 кв.								4 кв.			
			план**	факт***		план	факт		план	факт		план	факт		план	факт		млн. рублей	уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур			
	ВСЕГО		45,18	2,07	1,63	2,07	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	15,34	0,00	2,07	2,07	0,00	-0,44	-0,97%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.1.	Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ		3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЛЛ-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево		3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 ЛЛ-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2.	Замена ТП		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2.1	Замена ТП-4606 в с. В.Киги		0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2.2	Замена ТП-2619 в с. Большеустьикинское		0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2.3	Замена ТП 2617 в с.Большеустьикинское		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.3.1	Внедрение АИИСКУЭ		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	Оптимизация сети		16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.1	Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с.Шаран		0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.2	Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с Шаран		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.3	Перенос ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Караидельского р-на РБ.		4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.4	Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Магинск Караидельского р-на РБ		2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.5	Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Атнаш Караидельского р-на		3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.6	Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги		0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Киги		3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.8	Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с.Большеустьикинское		1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.9	Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озерки Караидельского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		

1.4.10	Подготовка и установка систем газопотребления, замена ТП-100кВА на ТМ-250кВА в с. Н.Муллакаево Карадельского р-на		0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.	Новое строительство		5,65	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,77%			
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Самарка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ		2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Чесноковка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ		1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.3	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2.4	Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз		0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	-100,05%	-0,44		
3.	Приобретение оборудования, не требующего монтажа		7,12	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%			
3.1	Производственные базы		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3.2	А/м УАЗ-фермер		2,40	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3.3	Буковановская машина		1,22	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%			
	Справочно:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Handwritten signature and date.