

План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ТИП-Электро" ОП с.Новобелокатый на 2016г.

№ ТП	План 2016г.	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Отчет о выполнении (ф.и.о., должность)												Декабрь	Потери в 2015г.		
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	18		19 кВт·ч	20 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3607	Установка выносного учета - 59 шт. (май)	Инструментальная проверка средств учета	шт.					9										73596	22,67
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					9											
		Замена ответвлений от ВП-0,38 кВ к зданиям	км.					1,38											
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.					59											
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.					1											
3608	Установка выносного учета - 45 шт. (май)	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 100,4кВ, фидерам 0,4кВ	шт.															100798	22,54
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям																	
		Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП)	км.						2,82										
		Инструментальная проверка средств учета	шт.						11										
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.						11										
3620	Установка выносного учета - 45 шт. (май)	Замена ответвлений от ВП-0,38 кВ к зданиям	км.						0,92									120598	27,71
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.						45										
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 100,4кВ, фидерам 0,4кВ	шт.																
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям																	
		Инструментальная проверка средств учета	шт.																
3625	План капитального ремонта 2016 (ф-1,2)	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.															100372	48,69
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.																
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 100,4кВ, фидерам 0,4кВ	шт.			4													
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям																	
		Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП)	км.									0,68							
3633	План капитального ремонта 2016 (ф-3)	Замена ответвлений от ВП-0,38 кВ к зданиям	км.															172821	22,19
		Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии	шт.				1					0,15							
		Инструментальная проверка средств учета	шт.				17												
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.				17												
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 100,4кВ, фидерам 0,4кВ	шт.																
3633	План капитального ремонта 2016 (ф-3)	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям																172821	22,19
		Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП)	км.									0,93							
		Замена ответвлений от ВП-0,38 кВ к зданиям	км.									0,87	0,82	0,74					
		Инструментальная проверка средств учета	шт.					24											
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					24											
3633	План капитального ремонта 2016 (ф-3)	Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															172821	22,19
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.					3				43	42	38					
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.																
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 100,4кВ, фидерам 0,4кВ	шт.									5							
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям																	
		Инструментальная проверка средств учета	шт.																
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.																

