План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2017г.

№ ТП	ПЛАН 2017г.	Наименование мероприятий	Ед. измерения	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	Ответственный (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении (дата, подпись)	Потери в 2016г. кВт*ч	Коммерческие потери в 2016г.
1		2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	3	20
4621		Инструментальная проверка средств учета	шт.	5												И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		91 773	37,14
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.	5															
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.					1											
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.																
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.	5															
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.																
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
4631	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с доп. Установкой ТП для разгрузки ТП 4631, установка бизов (132 шт) с заменой вводов в Январе 2017г.	Инструментальная проверка средств учета	шт.	30			5				5					И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		182 894	24,26
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.	30			5				5								
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.																
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.	1															
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.				40				47								
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.								4								
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
4625		Инструментальная проверка средств учета	шт.							5						И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		141 818	14,37
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.							5									
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.																
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.	18															
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.							20									
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.							1									
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
4622		Инструментальная проверка средств учета	шт.				5				5					И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		75 337	16,70
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.				5				5								
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.																
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.																
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.				62				62								
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.				3				3								
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
4630	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 в Январе 2017г.	Инструментальная проверка средств учета	шт.	43												И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		219 157	29,03
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.	43															
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.	43															
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.	2	3														
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.			10													
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.			1													
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
		Инструментальная проверка средств учета	шт.																

		Инструментальная проверка средств учета	шт.			8												
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.			8												
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															
4629		Ввод общедомовых приборов учета	шт.	1												И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		54 443	8,79
		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.			8												
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.															
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно														
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно														
		Инструментальная проверка средств учета	шт.					10				5						
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					10				5						
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.															
4600		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.					41				41				И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		88 337	27,53
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.					1										
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно														
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно														
		Инструментальная проверка средств учета	шт.							6	4							
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.							6	4							
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.															
4677		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.							51	35					И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		136 154	29,83
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.							2								
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно														
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно														
		Инструментальная проверка средств учета	шт.					8				7						
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					8				7						
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.															
4688		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.					43				43				И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		127 836	36,53
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.															
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно														
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно														
		Инструментальная проверка средств учета	шт.						6									
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.						6									
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.															
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.															
4689		Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии	шт.						56							И. о. начальника ОП Маратов С.Ж.		74 785	23,72
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.															
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно														
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно														

И.О. начальника ОП с.В-Киги Маратов С.Ж._____