План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2017г.

№ ТП	ПЛАН 2017г.	Наименование мероприятий	Ед. измерения	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	Ответственный (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении (дата, подпись)	Потери в 2016г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		кВт*ч	%
3613		Инструментальная проверка средств учета	шт.							9						Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		50218	21,49
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.							9									
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.							0,060									
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.							3									
		Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ	шт.							1									
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.							1									
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3616		Инструментальная проверка средств учета	шт.		6											Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		48587	29,44
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.		6														
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.		2														
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3625		Инструментальная проверка средств учета	шт.					4								Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		55636	31,78
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					4											
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.					0,350											
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.					14											
		Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии	шт.		1														
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3633		Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП)	км.							0,180	0,320					Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		145257	18,91
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.								0,125								
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.								5								
		Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии	шт.		1														
		Инструментальная проверка средств учета	шт.								12								
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.								12								
		Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ	шт.								1								
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.								3								
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3635		Инструментальная проверка средств учета	шт.				31									Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		120999	19,48
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.				31												
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.								0,165								
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.								7								
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.					2		3	6		4						
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.				5												
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															

3636		Инструментальная проверка средств учета	шт.									15				Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		124445	16,41
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.									15							
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.									0,200							
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.									8							
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.											2	2				
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3637		Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего изолированного провода (СИП)	км.						1,060							Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		172472	12,79
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.									0,300							
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.									13							
		Инструментальная проверка средств учета	шт.									18							
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.									18							
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.									2							
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3638		Инструментальная проверка средств учета	шт.										11			Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		83341	19,98
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.										11						
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.										0,090						
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.										4						
		Ввод общедомовых приборов учета	шт.										1						
		Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей	шт.										1						
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
3654		Инструментальная проверка средств учета	шт.						5							Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ		85435	26,91
		Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.						5										
		Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям	км.						0,020										
		Установка выносных электросчетчиков (БИЗов)	шт.						1										
		Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ	шт.						1										
		Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ		ежемесячно															
		Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															

Хафизов Н.А.

исп.: мастер по УЭЭ Хафизов Н.А.