План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2017г.

№ ТП	Наименование мероприятий	Ед. измерения	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	Ответственный (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении (дата, подпись)	Потери в 2016г.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	3	20
																	кВт*ч	%
5183 Тугайлы-4	Инструментальная проверка средств учета	шт.					8								Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ		31646	15,69
	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					8											
	Проведение КО по юр.лицам	шт.	ежемесячно															
	Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей		ежемесячно															
	Проведение КО по физ.лицам	шт.			75			75			75			75				
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по фидерам 0,4кВ, ТП		ежемесячно															
	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
53 Элеватор	Инструментальная проверка средств учета	шт.					12								Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ		37959	20,23
	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					12											
	Проведение КО по юр.лицам	шт.	ежемесячно															
	Проведение КО по физ.лицам	шт.			44			44			44			44				
	Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей		ежемесячно															
	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
	Монтаж АСКУЭ		после поставки оборудования															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ, 0,4 кВ		ежемесячно															
5190П мкр.Лазурный	Инструментальная проверка средств учета	шт.					9								Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ		-	-
	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					9											
	Проведение КО по юр.лицам	шт.	ежемесячно															
	Проведение КО по физ.лицам	шт.			36			36			36			36				
	Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей		ежемесячно															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ		ежемесячно															
	Монтаж АСКУЭ		после поставки оборудования															
	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
1501 Тугайлы-2,3	Инструментальная проверка средств учета	шт.					2								Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ		-	-
	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					2											
	Проведение КО по физ.лицам	шт.			>35			>35			>35			>35				
	Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей		ежемесячно															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ		ежемесячно															
	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
	Монтаж АСКУЭ		после поставки оборудования															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ		ежемесячно															
1503 Тугайлы-2,3	Инструментальная проверка средств учета	шт.					2								Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ		-	-
	Пломбирование крышек электросчетчиков	шт.					2											
	Проведение КО по физ.лицам	шт.			>35			>35			>35			>35				
	Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей		ежемесячно															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ		ежемесячно															
	Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям		ежемесячно															
	Монтаж АСКУЭ		после поставки оборудования															
	Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ		ежемесячно															

Начальник ОП г. Мелеуз А.Н. Зверев